



الرقم: ٤٤٠٠٥٩١٠٦١

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٨

المشروعات:

الموضوع / بشأن استئناف العمل وطلب التعميد بئد
مستحدث بمشروع انشاء مجمع النوبعة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٤٨٣٩٩٠ بتاريخ ٤٤٠٠٤/٠٤/٢٠ هـ (مرفق صورته) وخطابكم
الوارد برقم ٤٤٠٠٤٨٥٠٣٣ بتاريخ ٤٤٠٠٤/٠٤/٢٠ هـ (مرفق صورته).
عليه نوضح لكم الآتي:-

١- انه تم استئناف العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق (١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ) لزوال تلك الاسباب
التي ادت الى توقف العمل الجزئي بالمشروع حيث تم اصدار فاتورة من شركة الكهرباء لإيصال
التيار الكهربائي بعد تغيير القدرة لثلاث مدارس من ١٦٠٠ أمبير الى ١٢٥٠ أمبير لتكون أعمال
إيصال التيار الكهربائي داخل حيز الجهد المنخفض وتم ابلاغكم بالخطاب رقم ٤٤٠٠٤٢٢٧٥٦
وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ (مرفق صورته) وحسب المحضر بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ.

٢- بخصوص طلبكم اعتماد بند إيصال التيار الكهربائي كبند للأعمال التي ليس لها نظير بالعقد
فقد تم الرفع للأعمال التي ليس لها نظير بالعقد للوزارة فور انتهائكم من تقديم الحصر
والزيادات والوفورات الجديدة من اجل البدء في إجراءات التعميد وتم الرفع بالبند المستحدثة
للاعتداف من أصحاب الصلاحية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ ولم يتم طلبكم لبند الايصال للتيار
الكهربائي ضمنها حيث انه تم تعميدهم بها سابقا برقم ٣٩/٢٠٠ وتاريخ ١٤٤٣٩/١٠/١٠ هـ
وحسب المحضر بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ.

لذا عليكم سرعة سداد فاتورة الكهرباء وتقديم اعتماد المظلات واستكمال الاعمال وتكثيف
الجهود والعمالة والمواد اللازمة لإنهاء الاعمال المتبقية حتي يتسني لنا الإستفادة من المشروع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والليكناتيكية والإنكسارونية والمياه

الموضوع : بشأن مشروع مجمع التوعية التعليمي بوادي الدواسر

الرقم : ٤٤/١٥٦
التاريخ : ٢٠٢٢/١١/١٢ م

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع التوعية التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة
لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٤٧٣٣١٥ وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٦ هـ بشأن استئناف العمل
اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٤/٧ هـ - أفيد سعادتكم بتحفظنا على ما ورد
بخطاب سعادتكم حيث لم يتم زوال الأسباب المذكورة بخطاب الإيقاف رقم
٤٤٠١٢٦٩٧١٦ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وهي التعميد بالأعمال الزائدة والمستهجنة
بالمشروع حيث لم يتم التعميد بها حتى تاريخه .
للإحاطة .

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
س.ن. ١٠١١٠٠٨١١٩

صدر لي من وادد برقم ٤٤٠٠٤٧٣٣١٥ تاريخ ١٤٤٤/٤/١٦ هـ
بشأن مشروع إنشاء مجمع التوعية التعليمي بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٤٧٣٣١٥ وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٦ هـ
بشأن استئناف العمل اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٤/٧ هـ - أفيد
سعادتكم بتحفظنا على ما ورد بخطاب سعادتكم حيث لم يتم زوال الأسباب
المذكورة بخطاب الإيقاف رقم ٤٤٠١٢٦٩٧١٦ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وهي
التعميد بالأعمال الزائدة والمستهجنة بالمشروع حيث لم يتم التعميد بها
حتى تاريخه .
للإحاطة .

المملكة العربية السعودية - المخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ - من باب ١٢٤ - خلف : ٥٤٢١٦٦ - ٥٤٢١٦٧ - ١١ - فاكس : ٥٤٢١٦٤ - ٥٤٢١٦٥ - ١١ - رقم العضوية : ١٠١١٠٠٨١١٩
Kingdom of Saudi Arabia - Al-Kharj - Code No. 11942 - P. O. Box. 1540 - Tel : 011 5482406 - 5482319 - Fax : 011 5481894 - C. N. : 1011008214 - C.C. No. : 40304
Email : eakjaz@yahoo.com

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/١٥٠/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/١١/١٢ م

وفقاً له

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقابلتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٤٢٢٧٥٦ وتاريخ ٤٤٠٤/٠٤/١٤هـ والمتضمن ارفاق سعادتكم لفاتورة اقبال التيار الكهربائي للمشروع المذكور أعلاه وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٤٦٤٤٥١ وتاريخ ٤٤/١٤/١٤هـ عليه نفيد سعادتكم بالاتي :-

تم مراجعة شركة الكهرباء للوقوف على تفاصيل الفاتورة الصادرة للمشروع المذكور أعلاه وتبين بعد المناقشات مع الشركة انه تم اصدار فاتورة اقبال تيار مشترك واحد فقط بعدد نقطة واحدة اساسية وعدد ٣ نقاط اضافية بقدرات عدد ١ نقطة اساسية ١٦٠٠ أمبير ، وعدد ٣ نقاط اضافية بقدره ١٢٥٠ أمبير باجمالي رسوم اقبال ٩١١٤٧٥ ريال ورسوم تكاليف فعلية نتيجة اضافة عدد ٣ نقاط اضافية لنفس المشترك بقيمة ٣٣٣٨٢٧,٩٦ ريال بالاضافة الى مصاريف الدارية وتخزين بقيمة ٧٩٧٥٥,٥٤ ريال ليصبح إجمالي قيمة التكاليف بدون القيمة المضافة (١٣٢٥٠٥٨ ريال) والاجمالي الكلي شامل القيمة المضافة (١٥٢٣٨١٧,٢٧) وبناء على ما تقدم فإن الفاتورة الصادرة للمشروع تخالف البند المدرج بجداول الكميات المعتمدة للمشروع من جهتين وفقاً لما هو موضح ادناه :-

١- البند المدرج بجداول الكميات عبارة عن اقبال تيار كهربائي لعدد ٤ نقاط اساسية وكل نقطة لها عدد ٢ غرفة كهرباء خاصة بها (واحدة خاصة بالشركة السعودية للكهرباء والثانية خاصة بغرفة القواطع للمشارك) وذلك لكل مدرسة على حده من المجمع ، وعليه فإن ما تم اصداره من الشركة باعتبار ان هناك نقطة واحدة اساسية والنقاط الاخرى نقاط اضافية يخالف نص مقايضة المشروع لدينا من حيث الوصف والكمية .

٢- الفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء تشمل عدد ١ نقطة اساسية قدره ١٦٠٠ أمبير وعدد ٣ نقاط اضافية بقدره ١٢٥٠ أمبير بينما البند المدرج بالمشروع والمعتمد بجداول الكميات عبارة عن اقبال التيار لعدد ٤ نقاط بقدره ١٦٠٠ أمبير وعليه فإن الفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء تخالف القدرات بالمقايضة المعتمدة وعليه يعتبر بنداً مستحدثاً .

عليه نرفق لسعادتكم تحليل للبند المستحدث بناء على ماصدر من شركة الكهرباء ، تأمل من سعادتكم التوجيه بما يلزم لاعتماد البند وإفادتنا لامكانية دفع وانهاء اقبال التيار الكهربائي بالمشروع كما نفيدكم بطلبنا باستمرار الايقاف الخاص بالمشروع لحين البت في البند المستحدث .
ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
١٥١١٠٠٨٢١٤ / ١٤٣٥

وارد برقم ٤٨٥٠٣٣
تاريخ الإيداع ١٤٤٤

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building
Electromechanical , Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

بيان تكاليف بند إصصال التيار الكهربائي (بند مستحدث)
لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر
مقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات

م	البيان	التكلفة	إيضاحات
١	رسوم إصصال التيار الكهربائي تركيب عدد ٣ عداد بقدرة ١٢٥٠ أمبير وعدد ١ عداد بقدرة ٢٦٠٠ أمبير	٩١١٤٧٥	وفقاً لما ورد بفاتورة شركة الكهرباء
٢	تكاليف فعلية	٣٣٣٨٢٧,٩٦	وفقاً لما ورد بفاتورة شركة الكهرباء
٣	مصاريف إدارية وتخزين	٧٩٧٥٥,٥٤	وفقاً لما ورد بفاتورة شركة الكهرباء
	الإجمالي	١٣٢٥٠٥٨,٥٠	
	مصاريف إدارية وأرباح (٢٥ %)	٣٣١٢٦٤,٦٢	
	إجمالي التكلفة	١٦٥٦٣٢٣,١٢	
	ضريبة القيمة المضافة ١٥ %	٢٤٨٤٤٨,٤٦	
	إجمالي تكلفة البند شامل ضريبة القيمة المضافة	١٩٠٤٧٧١,٥٨	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
شركة ذات مسؤولية محدودة
سجل تجاري / ١٠١١٠٠٢١١

١١/١٤

الخبر

عادل مبرا

مدير فني

١٤٣٥

Verified Distribution System

YSMS096

البيانات

رقم الطلب: 191110848

نوع الطلب: []

نوع المشتري: []

طراز السلع: []

أصناف الطلب: []

المدينة: []

رقم ضريبة القيمة المضافة: []

الاسم: []

القيمة الضريبة المضافة: 198750 77

نوع السلعة	البيانات	VAT +
إجمالي	1326058 50	1623817 27
مصاريف التوزيع والتكاليف	75755 54	91710 87
شكاوى فنية	333827 98	353902 16
إجمالي	911475 00	1048195 25

© 2019 Saudi Electricity Company. All rights reserved.

